

АКТ
о результатах контроля концессионером за соблюдением условий
концессионного соглашения от 21.02.2020 года в отношении объектов
водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Абанского района
Красноярского края

п. Абан

30.12.2022

Руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Распоряжением администрации Абанского района от 30.12.2020 № 440-р, комиссией по контролю за соблюдением исполнения условий концессионного соглашения проведена плановая проверка сохранности муниципального имущества и соблюдения условий исполнения ООО «Промбытжилсервис» условий концессионного соглашения от 21.02.2020 года.

Коцендент: муниципальное образование Абанский район, от имени которого выступает администрация Абанского района.

Концессионер: ООО «Промбытжилсервис».

Проверка проводилась комиссией в следующем составе (далее — Комиссия):

Горнакова Светлана Дмитриевна	первый заместитель главы района, председатель комиссии
Храмов Александр Владимирович	начальник отдела ЖКХ и АСТ, заместитель председателя комиссии
Косых Вячеслав Геннадьевич	ведущий специалист отдела ЖКХ и АСТ, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Коспирович Ольга Васильевна	Начальник РОУМИ
Демская Ирина Васильевна	Начальник финансового управления
Чухломина Надежда Викторовна	Начальник отдела ИПКО

Проверяемый период: 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию (модернизацию) объекта концессионного соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, проверка наличия и сохранности муниципального имущества.

Членами комиссии осуществлены следующие мероприятия:

1. Произведен визуальный осмотр объектов концессионного соглашения.
2. Рассмотрена информация концессионера об исполнении обязательств по концессионному соглашению.

В ходе проведения указанных мероприятий Комиссией получены следующие результаты контроля по состоянию на текущую дату:

В ходе проведения контрольных мероприятий выявлено следующее:

1. Муниципальное имущество, переданное по концессионному соглашению, имеется в наличии, используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим лицам без согласия собственника не установлено.

2. В рамках исполнения обязательств по концессионному соглашению на объекте концессионного соглашения Концессионером за период 2022 год осуществлены инвестиции в муниципальное имущество:

- реконструкция существующих объектов систем водоснабжения в целях ресурсо и энергоснабжения, снижение затрат на последующую эксплуатацию, приведение качества питьевой воды в соответствие с требованиями САНПИН, учета водопотребления и рационального использования воды.

Наименование работ	Ед. изм.	Год реализации мероприятия
Монтаж оборудования для подъема, подготовки и распределения воды, Красноярский край, Абанский район, п. Абан, ул. Восточная, 9а	10 м ³ /час	2022

3. Инвестиции в создание и реконструкцию муниципального имущества осуществляются Концессионером в соответствии с Планом мероприятий, в объемах и сроках предусмотренным концессионным соглашением.


4. ООО «Промбытжилсервис» достигнуты плановые значения показателей деятельности Концессионера в сфере холодного водоснабжения в п. Абан, согласно приложению № 3 к соглашению от 21.02.2020.

Подписи членов комиссии:

Первый заместитель главы района,
председатель комиссии

 Горнакова С.Д.

Начальник отдела ЖКХ и АСТ,
заместитель председателя
комиссии

 Храмов А.В.

Ведущий специалист отдела ЖКХ
и АСТ, секретарь комиссии



Косых В.Г.

Начальник РОУМИ



Коспирович О. В.

Начальник финансового
управления




Демская И. В.

Начальник отдела ИПКО

Чухломина Н.В.

Ознакомлен:
от имени Концессионера:
Директор
ООО «Промбытжилсервис»



Пронин О.С.